

Załącznik nr 4

L.p.	Przedmiot zadania	Data przekazania pomieszczenia	Data dostawy kompaktowego węża ciepłego do dnia ...	Data przekazania terenu	Data odbioru prac montażowych do dnia...	Data zakończenia przedmiotu umowy do dnia...
1	przyłącze do budynku ul. 11 Listopada 11			15.07.2021		30.08.2021
2	przyłącze do budynku przy ul. Niepodległości 68			15.07.2021	20.08.2021	15.09.2021
	węzeł w budynku przy ul. Niepodległości 68	15.08.2021	25.08.2021			
3	sieć i przyłącza do budynku przy ul. Reymonta 7-21			13.04.2021	20.08.2021	15.09.2021
	węzeł w budynku przy ul. Reymonta 7-21 klatka 1	02.08.2021	12.08.2021			
	węzeł w budynku przy ul. Reymonta 7-21 klatka 19	02.08.2021	12.08.2021			
4	przyłącze do budynku przy ul. Szymanowskiego 18-20			01.07.2021		30.08.2021
	węzeł w budynku przy ul. Szymanowskiego 18-20	12.07.2021	22.07.2021			
5	przyłącze do budynku przy ul. Dąbrowszczaków 29A			13.04.2021	15.10.2021	15.11.2021
6	węzeł w budynku budynku B15 os. Bartąg 2 dz. nr 209/26 i 209/27 obr. 5 Jaroty gm. Stawiguda	16.09.2021	26.09.2021			30.10.2021
7	węzeł w budynku B16 os. Bartąg 2 dz. nr 209/27 obr. 5 Jaroty gm. Stawiguda	01.10.2021	11.10.2021			30.11.2021